



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยุทง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยี่หวุ่น	๑
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๙

ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยู่หว่า

๑. สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยู่หว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางระบายน้ำ และถนนทุกสายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

๑.๒ พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๑.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบโซล่าเซลล์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๑.๔ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงให้เกิดภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารด้านสารสนเทศ

๒.๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพครบวงจร

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนทำเกษตรอินทรีย์

๒.๗ พัฒนาและแก้ไขระบบน้ำเพื่อการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุขฯ อปพร. ชรบ. สภากาชาดและเยาวชน กลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน

๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.๔ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ในจุดเสี่ยง ติดสัญลักษณ์จราจรในจุดสำคัญ

๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การออกกำลังกายให้ประชาชนครอบคลุมทั้งตำบล

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันปัญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษา
- ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน
- ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลยู่หว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
- ๕.๓ ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- ๓.๒ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาล้างแ้วลุ่มทุกด้านในชุมชน
- ๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลยู่หว่า

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑ จะมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
- ๗.๒ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมทั่วถึงทุกหมู่บ้านให้ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตำบลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ๗.๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
- ๗.๕ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อรองรับการ บริการประชาชน
- ๗.๖ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทียบกับจำนวนโครงการที่นำมาจัดทำในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๖	คิดเป็นร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๓	๕๐	๙๔.๓๔
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๙	๘๑.๘๒
๓.การพัฒนาด้านสังคม	๔๓	๓๑	๗๒.๐๙
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกีฬา	๕๘	๔๙	๘๔.๔๘
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔๓	๓๒	๗๔.๔๒
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๕	๓๑.๒๕
๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี	๒๒	๑๖	๗๒.๗๓
รวมทั้งสิ้น	๒๔๖	๑๙๒	๗๘.๐๕

๒. ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และฉบับเพิ่มเติม เทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินงานได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๔๙	๙๘.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๘	๘๘.๘๙
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๓๑	๓๓	๑๐๖.๔๕
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๙	๔๖	๙๓.๘๘
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓๒	๓๑	๙๖.๘๘
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๑๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๖	๑๕	๙๓.๗๕
รวม	๑๙๒	๑๖๗	๘๖.๙๘

๓. ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการในแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณทั้งหมด ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๔๙	๙๘.๐๐	๑๗,๖๐๓,๗๗๕.๔๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๙	๘	๘๘.๘๙	๒๙๑,๖๙๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓๑	๑๓	๔๑.๙๔	๒๕,๗๒๓,๒๕๕.๙๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๙	๔๖	๙๓.๘๘	๔,๒๔๔,๐๘๑.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๓๒	๓๑	๙๖.๘๘	๘๙๓,๓๒๗.๒๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๕	๕	๑๐๐	๑,๔๔๐,๖๔๓.๒๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการ	๑๖	๑๕	๙๓.๗๕	๖๘๗,๑๗๐.๐๐
รวม	๑๙๒	๑๖๗	๘๖.๙๘	๕๐,๘๘๓,๙๔๗.๘๓

๔. ตารางแสดงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่เปลี่ยนแปลงการ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๘	๗๖.๐๐	๑๑	๒๒.๐๐	-	-	๑	๒.๐๐	๕๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๘๘.๘๙	-	-	-	-	๑	๑๑.๑๑	๙	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๑๓	๕๑.๙๕	-	-	-	-	๑๘	๕๖.๐๖	๓๑	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา	๕๖	๙๓.๘๘	-	-	-	-	๓	๖.๑๒	๕๙	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓๑	๙๖.๘๘	-	-	-	-	๑	๓.๑๒	๓๒	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๙๓.๗๕	-	-	-	-	๑	๖.๒๕	๑๖	๑๐๐
รวม	๑๕๖	๘๑.๒๕	๑๑	๕.๗๓	-	-	๒๕	๑๓.๐๒	๑๙๒	๑๐๐

๕. ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบทกติก		งบสะสม		งบจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๐๖๖,๖๐๑.๗๗	๑๗.๔๒	๘,๐๔๖,๓๗๓.๖๗	๔๕.๗๑	๖,๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๓๖.๘๗	๑๗,๖๐๓,๗๗๕.๔๔	๑๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๙๑,๖๙๕.๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๒๙๑,๖๙๕.๐๐	๑๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคม	๒๕,๗๒๓,๒๕๕.๙๐	๑๐๐	-	-	-	-	๒๕,๗๒๓,๒๕๕.๙๐	๑๐๐
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๔,๒๔๔,๐๘๑.๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๔,๒๔๔,๐๘๑.๐๐	๑๐๐
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๘๙๓,๓๒๗.๒๙	๑๐๐	-	-	-	-	๘๙๓,๓๒๗.๒๙	๑๐๐
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๔๔๐,๖๔๓.๒๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑,๔๔๐,๖๔๓.๒๐	๑๐๐
๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี	๖๘๗,๑๗๐.๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๖๘๗,๑๗๐.๐๐	๑๐๐
รวม	๓๖,๓๔๖,๗๗๔.๑๖	๗๑.๔๓	๘,๐๔๖,๓๗๓.๖๗	๑๕.๘๑	๖,๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๒.๗๖	๕๐,๘๘๓,๙๔๗.๘๓	๑๐๐

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องเก็บของ ฌาปนสถานบ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างอาคารประจำหมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๑ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรถนนซอย ๕ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ และติดตั้งโคม ไฟฟ้า LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด	๓๕๔,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนซอย ๕ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๒๐,๖๐๑.๗๗	๒๐,๖๐๑.๗๗	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๘ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรถนนซอย ๙ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๙๓,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทางซอยบ้านนายสาโรจน์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๘/๑ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนซอย ๓ เชื่อมซอย ๘/๑ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยกเลิก โครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๘,๕๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า	๑๐๘,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาถนนาศาหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งประตุม้วนและมุ้งลวดประตู หน้าต่างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๑,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๖ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐ งบเงินสะสม	๓๐๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๗/๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๑๓๙,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๓๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑๓ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๑๔,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๘ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๓๔,๐๐๐ งบเงินสะสม	๒๓๓,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๘๙,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๘๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนซอย ๘ บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕	๔๖๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๔๖๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอยเข้าบ้านนางบานเย็น ตามัน บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๘๙,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๘๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๙/๑ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐ งบเงินสะสม	๕๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบบ ถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๓๘๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๓๘๔,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบบถนนสาย หลัก ๑ บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๔๘๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๔๘๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบบลำเหมืองเจ้าศรี หมื่น บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๓๗๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๓๗๔,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยอู้อยู่เป็ง บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๔๒,๐๐๐ งบเงินสะสม	๔๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมต่อทาง และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนซอยนางพิมปา บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๑๖๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๖๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมต่อทาง ถนนสายหลัก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๒๖๒,๐๐๐ งบเงินสะสม	๒๖๑,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมต่อทาง ถนนซอยเข้าหนองสระเรียม ทิศใต้ (ข้างบ้านฝรั่ง) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๓๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมต่อทาง ถนนซอย ๙ บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐ งบเงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมต่อทาง ถนนสายหลักบ้านดอน หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐ งบเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมต่อทาง ถนนซอย ๒เชื่อมถนนซอย ๕ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๓๘๕,๐๐๐ งบเงินสะสม	๓๘๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝา คอนกรีต เลียบถนนซอย ๘ บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๓๙๒,๐๐๐ งบเงินสะสม	๓๙๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมต่อทาง ถนนซอย ๒๐ บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๒๘๖,๐๐๐ งบเงินสะสม	๒๘๖,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ที่ ต้นเขิน (แรงงาน) ภายในตำบลยุหว่า	๓๔๓,๖๐๐ งบเงินสะสม	๒๗๘,๒๓๓.๕๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๐	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ที่ ต้นเขิน (เครื่องจักร) ภายในตำบลยุหว่า	๒๘๘,๖๐๐ งบเงินสะสม	๒๖๘,๑๔๐.๑๗	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตต่อเนกประสงค์หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า	๑,๘๔๒,๐๐๐	๑,๘๔๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการปรับปรุงสำนักงานกองช่าง กองคลัง และห้อง เก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕ , บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านกิวแลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๑๐๐,๐๐๐ งบอบจ.เชียงใหม่	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองหลวง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลยุ หว่า เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำบ่อ หลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๔๔๐,๐๐๐ งบอบจ.เชียงใหม่	๔๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ (เขต ทต.ยุหว่า) เชื่อมบ้านสันป่าตองหลวง หมู่ที่ ๑ (เขต ทต.สันป่าตอง) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๙,๐๐๐ งบอบจ.เชียงใหม่	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า (เขต ทต.ยุหว่า) เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๑ (เขต อบต.น้ำบ่อหลวง) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐ งบอบจ.เชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านหนองสระเรียม (ถนนสายหลัก ๒) เชื่อมถนนซอย ๑๗ บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๕๖๓,๐๐๐ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๕๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ซอยเข้าสนามกีฬาบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๔๐๐,๐๐๐ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายผิวและปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านกิวแลหลวง เชื่อมถนนสายหลักบ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๖๘๘,๘๐๐ งบเหลือจ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ	๖๘๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ และบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๐,๐๐๐ งบเหลือจ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๕๐ โครงการ	๑๘,๒๗๒,๖๐๑.๗๗	๑๗,๖๐๓,๗๗๕.๔๔					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลยุหว่า	๑๐,๐๐๐	๘,๓๖๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า	๕๐,๐๐๐	๔๐,๑๕๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลยุหว่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๘๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดิน”	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๕	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลยุหว่า	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๖๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๙ โครงการ	๓๑๕,๐๐๐	๒๙๑,๖๙๕					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๒๙ ธ.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖			
๓	โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๓๕.๙๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๕,๐๐๐	๓๑,๘๘๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลยุหว่า	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๖	โครงการร้อยใจรักษ์	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๗	โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบล ยุหว่า	๔๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่า	๓๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๐,๐๐๐	๙,๘๗๐	๑ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยุหว่า	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๘๙๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุก	๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๔๒,๐๐๐	๓๒๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๘๕๒,๐๐๐	๓,๕๖๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๒๙๐,๐๐๐	๒๑,๔๙๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๒	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๓	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๕	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๖	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๗	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒๙	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๓๐	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๓๑	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านหนองสระเรียม หมู่ที่๑๕	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
	รวม ๓๑ โครงการ	๒๗,๐๗๑,๐๐๐	๒๕,๗๒๓,๒๕๕.๙๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยู่หว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๔๒,๑๗๑ โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐	๑,๘๘๑,๓๓๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยู่หว่า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๖๓	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ	๔๐,๐๐๐	๓๔,๙๖๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๙,๑๙๖	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา	๕๐,๐๐๐	๒๑,๕๙๕	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๖๗	๑ ม.ค. ๖๖	๑๖ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลยู่หว่า	๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๕๑	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบล ยู่หว่า	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			

๑๐	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	๕๐,๐๐๐	๑๖,๔๒๕	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๔๕	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๕๖	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๙๒	๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการแข่งขันเรือพาย	๖๐,๐๐๐	๕๗,๐๘๔	๑ ธ.ค. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๓๖,๐๐๐	๑๕,๕๗๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน	๑,๑๘๐,๒๐๐	๑,๒๗๕,๒๓๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ้วแลหลวง	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนวัดคู้คำ (เมธาวิสัยคณาทร)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนวัดอูเม็ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูทว่า บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านหนองหวายหมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านกิวแลหลวงหมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลลูหุว่า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	อุดหนุนวัดตันโซค ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี สร้างน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	อุดหนุนวัดตันผึ่ง ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี สร้างน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	อุดหนุนวัดตะกั๊กบอง ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีสร้างน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	อุดหนุนวัดศรีเกิด ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี สร้างน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๙	อุดหนุนวัดหนองบึง ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	อุดหนุนวัดหนองพันเงิน ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	อุดหนุนวัดคูเม็ง ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี สงกรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	อุดหนุนวัดกิวแลหลวง ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	อุดหนุนวัดกู่คำ ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสง กรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	อุดหนุนสำนักสงฆ์ม่วงก้อน ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุและพระพุทธรูป	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการสืบสานชาติพันธ์ ดำเนินศิลปถิ่น สันป่าตอง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ สันป่าตอง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ล้านนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๔๙ โครงการ	๔,๒๕๙,๓๗๑	๔,๒๕๔,๐๘๑					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๙๐.๗๕	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐	๙๒,๕๖๑.๓๔	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๔๙	๑ พ.ย. ๖๕	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๗๔.๒๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๔๐,๗๐๐	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว	๒๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๘	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวิรมีสสุข	๕๐,๐๐๐	๓๓,๔๑๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๓,๙๔๖.๔๕	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	๒๕,๐๐๐	๑๙,๔๔๗.๕๓	๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๑ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ตำบลยุหว่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๖๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๒	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๓๒ โครงการ	๑,๐๕๕,๐๐๐	๘๙๓,๓๒๗.๒๙					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๑๐,๐๐๐	๕,๗๖๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๒๙๗,๒๐๐.๒๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๑,๑๗๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๙	๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๕ โครงการ	๑,๖๓๒,๐๐๐	๑,๔๔๐,๖๔๓.๒๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ และการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐	๑,๐๖๘	๑ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๔,๓๙๐	๒๔๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๗๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐	๙,๒๗๕	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๓,๐๐๐	๑,๖๓๘	๑ ม.ค. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการพัฒนาการให้ บริการประชาชนแบบเชิงรุก	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๐๒	๑ ธ.ค. ๖๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของ เทศบาลตำบลยี่หว้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๑๑๕	๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๕,๐๐๐	๓,๖๖๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๑๐ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ แม่ดีเด่น	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๘๐	๑ ส.ค. ๖๖	๑๕ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการอบรมสัมมนาองค์ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง เทศบาลตำบลยุหว่า	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๙๘๐	๑ ก.พ. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ สันป่าตอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๑๖ โครงการ	๗๖๐,๐๐๐	๖๘๗,๑๗๐					

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลยูงหว้า ได้ดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยูงหว้า จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถการพัฒนาโดยมีแผนงาน/โครงการครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยูงหว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖	คิดเป็นร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๓	๕๐	๙๔.๓๔
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๙	๘๑.๘๒
๓.การพัฒนาด้านสังคม	๕๓	๓๑	๕๘.๖๖
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกีฬา	๕๘	๔๙	๘๔.๔๘
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔๓	๓๒	๗๔.๔๒
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๕	๓๑.๒๕
๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี	๒๒	๑๖	๗๒.๗๓
รวมทั้งสิ้น	๒๕๖	๑๙๒	๗๔.๖๕

๑.๒.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้ำ การป้องกันน้ำท่วม ด้านการไฟฟ้า และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาสามารถสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในตำบล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขยายผิวจราจร การวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำ การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยู่หว่า ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ธนาคารน้ำใต้ดิน” สนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

๓. การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านสังคม ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยู่หว่า ให้มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการป้องกันปัญหาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตตำบล มีการเฝ้าระวังสาธารณสุขภัยประจำศูนย์ อปพร.ตำบลยู่หว่า สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยู่หว่า สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลยู่หว่า และในด้านการช่วยเหลือด้านความยากจน มีการจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นต้น

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพกาย และจิตใจ มีการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา โครงการสืบสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ สามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ โดยมีโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เช่น การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นต้น

๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการดำเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า มีการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและไฟฟ้า โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดี พาชี้ว่ามีสุข เป็นต้น

๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน การร่วมจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ การจัดการเลือกตั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ในตำบลยุหว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๔๙	๙๘.๐๐	๑๗,๖๐๓,๗๗๕.๔๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๙	๘	๘๘.๘๙	๒๙๑,๖๙๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓๑	๑๓	๔๑.๙๔	๒๕,๓๒๓,๒๕๕.๙๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๙	๔๖	๙๓.๘๘	๔,๒๔๔,๐๘๑.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๓๒	๓๑	๙๖.๘๘	๘๙๓,๓๒๗.๒๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๕	๕	๑๐๐	๑,๔๔๐,๖๔๓.๒๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการ	๑๖	๑๕	๙๓.๗๕	๖๘๗,๑๗๐.๐๐
รวม	๑๙๒	๑๖๗	๘๖.๙๘	๕๐,๘๘๓,๙๔๗.๘๓

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์นำไปสู่การจัดแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองได้อย่างเหมาะสม

(๒) ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ดำเนินส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและในเขตหมู่บ้านของตนเอง เช่น การประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น

(๔) ดำเนินส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๑) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกำหนดจำนวนแผนงาน/โครงการ จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นให้ใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณรายรับของเทศบาล

(๒) ควรติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๓) ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สมดุลหรือใกล้เคียงกัน

(๔) ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลยุหว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน

.....