



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยุทวิ
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องจัดทำรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ผ่านการดำเนินการติดตามและประเมินผล จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลยุหว่า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยู่หว่า | ๑ |
| ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๓ |
| ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๘ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๘ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๗ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม | ๑๘ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | ๒๒ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๖ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓๐ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี | ๓๒ |
| ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ | ๓๔ |
| - สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม | ๓๔ |
| - ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๓๗ |

ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยู่หว่า

๑. สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยู่หว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางระบายน้ำ และถนนทุกสายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

๑.๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๑.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบโซลาร์เซลล์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๑.๔ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงให้เกิดภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารด้านสารสนเทศ

๒.๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพครบวงจร

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนทำเกษตรอินทรีย์

๒.๗ พัฒนาและแก้ไขระบบน้ำเพื่อการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุขฯ อปพร. ชรบ. สภากาชาดและเยาวชน กลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน

๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.๔ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ในจุดเสี่ยง ดิดสัญญาณจราจรในจุดสำคัญ

๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การออกกำลังกายให้ประชาชนครอบคลุมทั้งตำบล

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันปัญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษา
- ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน
- ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลยุหว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
- ๕.๓ ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- ๓.๒ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาล้างแ้วลุ่มทุกด้านในชุมชน
- ๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑ จะมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
- ๗.๒ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมทั่วถึงทุกหมู่บ้านให้ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตำบลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ๗.๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
- ๗.๕ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อรองรับการ บริการประชาชน
- ๗.๖ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และฉบับทบทวน/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เทียบกับจำนวนโครงการที่นำมาจัดทำในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณจากเงินสะสม

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เฉพาะปี ๒๕๖๗ | จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๗ | คิดเป็นร้อยละ |
|--|--|--|---------------|
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๒ | ๕๕ | ๕๙.๗๘ |
| ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๓ | ๙ | ๖๙.๒๓ |
| ๓.การพัฒนาด้านสังคม | ๔๔ | ๒๘ | ๖๓.๖๔ |
| ๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกีฬา | ๔๒ | ๒๘ | ๖๖.๖๗ |
| ๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓๓ | ๒๗ | ๘๑.๘๒ |
| ๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๘ | ๑๔ | ๗๗.๗๘ |
| ๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี | ๒๒ | ๑๘ | ๘๑.๘๒ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๖๔ | ๑๗๙ | ๖๗.๘๐ |

๒. ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม เทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินงานได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|--|---------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ | |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๕ | ๕๕ | ๑๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๙ | ๙ | ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม | ๒๘ | ๒๒ | ๗๘.๕๗ |
| ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๒๘ | ๒๔ | ๘๕.๗๑ |
| ๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๗ | ๒๖ | ๙๖.๓๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๔ | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๘ | ๑๗ | ๙๔.๔๔ |
| รวม | ๑๗๙ | ๑๖๗ | ๙๓.๓๐ |

๓. ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการในแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณทั้งหมด ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการในแผนการดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๕ | ๕๕ | ๑๐๐ | ๑๖,๒๗๖,๑๒๓ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ | ๙ | ๙ | ๑๐๐ | ๑๖๑,๗๗๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม | ๒๘ | ๒๒ | ๗๘.๕๗ | ๒๖,๔๖๕,๕๕๕ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๒๘ | ๒๔ | ๘๕.๗๑ | ๔,๖๙๕,๑๖๗ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | ๒๗ | ๒๖ | ๙๖.๓๐ | ๗๒๑,๗๖๙.๒๙ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | ๑๔ | ๑๔ | ๑๐๐ | ๑,๗๙๙,๗๘๕ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการ | ๑๘ | ๑๗ | ๙๔.๔๔ | ๖๔๒,๗๗๖ |
| รวม | ๑๗๙ | ๑๖๗ | ๙๓.๓๐ | ๕๐,๗๖๒,๙๔๕ |

๔. ตารางแสดงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่เปลี่ยนแปลงการ ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ ทั้งหมด | |
|---|------------------------------|--------|---|--------|--|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๒ | ๕๘.๑๘ | ๒๓ | ๔๑.๘๒ | - | - | - | - | ๕๕ | ๑๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๙ | ๑๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม | ๒๒ | ๗๘.๕๗ | - | - | - | - | ๖ | ๒๑.๔๓ | ๒๘ | ๑๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา | ๒๔ | ๘๕.๗๑ | - | - | - | - | ๔ | ๑๔.๒๙ | ๒๘ | ๑๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๖ | ๙๖.๓๐ | - | - | - | - | ๑ | ๓.๗๐ | ๒๗ | ๑๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๔ | ๑๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี | ๑๗ | ๙๔.๔๔ | - | - | - | - | ๑ | ๕.๕๖ | ๑๘ | ๑๐๐ |
| รวม | ๑๔๔ | ๘๐.๔๕ | ๒๓ | ๑๒.๘๕ | - | - | ๑๒ | ๖.๗๐ | ๑๗๙ | ๑๐๐ |

๕. ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบบุคลากร | | งบสะสม | | งบจากหน่วยงานอื่น | | รวม | |
|---|------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕,๐๗๑,๙๙๗ | ๓๑.๑๖ | ๘,๗๘๙,๒๒๖ | ๕๔.๐๐ | ๒,๔๑๔,๙๐๐ | ๑๔.๘๔ | ๑๖,๒๗๖,๑๒๓ | ๑๐๐ |
| ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๖๑,๗๗๐ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๑๖๑,๗๗๐ | ๑๐๐ |
| ๓.การพัฒนาด้านสังคม | ๒๖,๔๖๕,๕๕๕ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒๖,๔๖๕,๕๕๕ | ๑๐๐ |
| ๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา | ๔,๖๙๕,๑๖๗ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๔,๖๙๕,๑๖๗ | ๑๐๐ |
| ๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๗๒๑,๗๖๙.๒๙ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๗๒๑,๗๖๙.๒๙ | ๑๐๐ |
| ๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑,๗๙๙,๗๘๕ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๑,๗๙๙,๗๘๕ | ๑๐๐ |
| ๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี | ๖๔๒,๗๗๖ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๖๔๒,๗๗๖ | ๑๐๐ |
| รวม | ๓๙,๕๕๘,๘๑๙ | ๗๗.๙๓ | ๘,๗๘๙,๒๒๖ | ๑๗.๓๑ | ๒,๔๑๔,๙๐๐ | ๔.๗๖ | ๕๐,๗๖๒,๙๔๕ | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๕ บ้านสันป่าตองใต้ – มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๙,๕๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเลียบบ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ | ๒๙๕,๐๐๐ | ๒๘๖,๘๑๘ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้า ศรีหมื่นเลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง เลียบบถนนซอย ๘ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๕ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง เลียบบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๔๘๓,๐๐๐ | ๔๘๒,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝา เลียบถนนสายหลัก ๒ (หน้าซอย ๑) บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๗,๕๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการทาสีรั้วโรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบล ยุหว่า ๑ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๔,๕๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนซอย ๑๓ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๙๖,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนซอย ๔ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนซอย ๗ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๓๗,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนซอย ๘ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๔๒,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๒๗๘,๐๐๐ | ๒๗๓,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๕ | โครงการเสริมคันดินกั้นน้ำเลียบลำเหมืองหลวง (ทิศใต้) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๒๔๒,๐๐๐ | ๒๔๒,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า | ๒๒๔,๐๐๐ | ๒๒๔,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประจำหมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า | ๓๓๖,๐๐๐ | ๓๓๖,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุหว่า | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑ มิ.ค. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๒๐ | โครงการรื้อถอนโคมถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของเดิม) พร้อมติดตั้งโคมถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของใหม่) ๑๔ หมู่บ้าน | ๒๐๔,๗๕๐ | ๒๐๔,๔๗๗ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานบ้านแม่กุ่มบก หมู่ที่ ๒ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๒ | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) | ๑๘๗,๘๕๐ | ๑๘๑,๑๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๓ | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะ ซอย ๙ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๒๙๖,๐๐๐ | ๒๙๓,๑๐๒.๐๒ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาคอนกรีต เลียบลำเหมืองท่อ ถนนซอย ๑๐ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๗,๕๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ | ๔๙,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลัก บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๑๔๘,๐๐๐ | ๑๔๑,๒๒๕.๙๒ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย ๙ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๔๖๗,๐๐๐ | ๔๖๖,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑ เชื่อมถนนซอย ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ | ๗๖๓,๐๐๐ | ๗๖๓,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๔/๑ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑๕๓,๐๐๐ | ๑๕๒,๕๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓๐ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจร ถนนซอย ๒ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๒๓๕,๐๐๐ | ๒๓๔,๕๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓๑ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเลียบบ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๘/๒ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๗,๕๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีก จราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง เจ้าศรีหมื่นเลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๖,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓๖ | โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย ๑๕/๑ บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๔๓,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง เลียบบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง บนเลียบบถนนสายหลักบ้านร่อง – บ้านสันป่าตอง – บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๒ บ้านร่อง หมู่ที่ ๘ | ๑๙๒,๐๐๐ | ๑๙๒,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักบ้านร่อง หมู่ที่ ๘ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายปีกจราจร เชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร่อง บริเวณลำเหมืองร่อง ถึงวัดต้นโชค บ้านร่อง หมู่ที่ ๘ | ๔๖๑,๐๐๐ | ๔๖๑,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๔๒ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ | ๑๒๖,๐๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔๓ | โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๔๔ | โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยนายวิเชียร แก้วจันทร์บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๔๕ | โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยสุชาดา บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙/๓ บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๗๘,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๘๙,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔๗ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ | ๔๑๔,๐๐๐ | ๔๐๙,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑๔ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ | ๓๒๔,๐๐๐ | ๓๒๔,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๔๙ | ก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่องทาง ถนนสายหลักบ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๕๐ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๑ และถนนซอย ๑/๒ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๔๙๓,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต เลียบถนนซอย ๖ บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๒๓๒,๐๐๐ | ๒๓๒,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑๘/๑ บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๒๖๔,๐๐๐ | ๒๖๔,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๕๓ โครงการ | ๑๓,๙๔๖,๕๙๐ | ๑๓,๘๖๑,๒๒๓ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๒๗ ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยุหว่า | ๑,๓๑๑,๐๐๐ | ๑,๓๐๔,๙๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๓๑ ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมถนนเขต อบต.สันกลาง บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง | ๑,๑๒๐,๐๐๐ | ๑,๑๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๒ โครงการ | ๒,๔๓๑,๐๐๐ | ๒,๔๑๔,๙๐๐ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลยุหว่า | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๓๖๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๗๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.๒)ตำบลยุหว่า | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๙๕๕ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด” | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๒๙ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๑ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๗ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๒,๔๘๕ | ๑ มี.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๑ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานมหรหรรรมไม้ดอกไม้ประดับ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๒๙ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๙ โครงการ | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑๖๑,๗๗๐ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๓ | โครงการอบรมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๘๖๐ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๒๙ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ๔๕,๐๐๐ | ๔๒,๖๗๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลยุหว่า | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๖ | โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลยุหว่า | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๗ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่า | ๔๐,๐๐๐ | ๙,๖๖๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ยุหว่า | ๘๐,๐๐๐ | ๓๓,๕๐๐ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำและกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลยุหว่า | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๕๔,๕๖๕ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๒๙ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๑ | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๐๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๒ | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๓,๘๔๙,๖๐๐ | ๓,๖๔๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๓ | โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๒๒,๓๙๙,๘๐๐ | ๒๒,๐๔๖,๓๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑๔ | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ลพบุรี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๕ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๖ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๗ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๘ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๙ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๐ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๑ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลพบุรี บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๒๒ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านร้อง หมู่ที่ ๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๓ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๔ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๕ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๖ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่า บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๗ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๘ | โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยุหว่าบ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| | รวม ๒๘ โครงการ | ๒๗,๒๗๙,๔๐๐ | ๒๖,๔๖๕,๕๕๕ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยู่หว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๒,๐๓๒,๖๖๔ โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐ | ๒,๐๓๘,๔๐๗ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยู่หว่า | ๔๐,๐๐๐ | ๓๓,๒๕๐ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ | ๔๐,๐๐๐ | ๒๘,๒๒๐ | ๑ ก.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ | ๑๑๑,๑๖๘ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา | ๓๐,๐๐๐ | ๒๒,๑๓๘ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา | ๕๐,๐๐๐ | ๒๗,๒๖๑ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๗ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๗,๗๕๖ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด | ๕๐,๐๐๐ | ๔๗,๘๖๓ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบล ยู่หว้า | ๑๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๑ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ | ๘๘,๐๔๘ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๑ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๑ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๕,๑๒๕ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๒ | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๑๗,๒๑๐ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๐ พ.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๓ | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๖,๗๗๓ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๔ | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา | ๖๐,๐๐๐ | ๕๙,๙๗๐ | ๑ ก.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑๕ | โครงการแข่งขันเรือพาย | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๑๖ | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ๓๖,๐๐๐ | ๑๕,๒๔๐ | ๑ พ.ย. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๗ | โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน | ๑,๒๔๑,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๑๘,๙๗๘ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๘ | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิวแลหลวง | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๑๙ | อุดหนุนโรงเรียนวัดคู้คำ (เมธาวิสัยคณาทร) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๐ | อุดหนุนโรงเรียนวัดอูเม็ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๑ | โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนเทศบาลตำบล ยูหว่า | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๒๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยูหว่า | ๑๐๐,๐๐๐ | โอนงบประมาณไปจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ ประชาชนตำบลยูหว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๒๓ | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระบรม ธาตุและพระพุทธรูป | ๙๖,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๒๔ | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๕ | โครงการสืบสานชาติพันธ์์ ตำนานศิลป์ถิ่น สันป่าตอง | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๖ | โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๗ | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ สันป่าตอง | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๑ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๘ | โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ล้านนา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๑ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๒๘ โครงการ | ๔,๘๙๓,๒๖๔ | ๔,๖๙๕,๑๖๗ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๑๒๐,๐๐๐ | ๙๖,๖๑๑.๖๔ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๙๖๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๒๘ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๙๘.๕๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒๔,๕๒๖.๒๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕ | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบล ยุหว่า | ๕๗,๐๐๐ | ๔๑,๘๖๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว | ๒๐,๐๐๐ | ๑๒,๒๖๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๗ | โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวิตมีสุข | ๕๐,๐๐๐ | ๔๒,๙๔๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๓,๘๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค | ๒๕,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูล ฐานเทศบาลตำบลยี่หว้า | ๔๕,๐๐๐ | ๔๔,๙๔๒.๙๕ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด | ๑๕,๐๐๐ | ๑๑,๙๗๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๓ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๔ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑๕ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๖ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๗ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านอุ้มมิ่ง หมู่ที่ ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๘ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๙ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๐ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านร้อง หมู่ที่ ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๑ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๒ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๒๓ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๔ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๕ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๖ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒๗ | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๒๗ โครงการ | ๘๖๒,๐๐๐ | ๗๒๑,๗๖๙.๒๙ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๗๖๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า | ๑,๔๓๐,๐๐๐ | ๑,๔๑๐,๑๔๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๙๒,๔๗๕ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๕ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๗ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๘ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๙ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๑ | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๒ | โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๘๔๖ | ๑ ก.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๓ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้ม บ้านตำบลอุทว่า | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๖๘,๕๖๔ | ๑ ก.พ. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๑๔ โครงการ | ๑,๘๙๒,๐๐๐ | ๑,๗๙๙,๗๘๕ | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๑ | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ และการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๔,๘๑๕ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๒ | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | ๑๐,๐๐๐ | ๑,๐๖๘ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๒๐ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | ๑๐,๐๐๐ | ๒๔๐ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๔ | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๒๘ ธ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๖ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๐๒๕ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๗ | โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน | ๕,๐๐๐ | ๑,๗๓๒ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๘ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนแบบเชิงรุก | ๖๐,๐๐๐ | ๕๗,๑๖๒ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๑ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการ ดำเนินการ | ปัญหาและ อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | | | |
| ๙ | โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลยี่หวาง | ๒๒๐,๐๐๐ | ๒๑๙,๘๕๐ | ๑ ก.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๑ | โครงการระบบจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ๔๑,๐๐๐ | ๓๔,๗๙๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๒ | โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ | ๖,๐๐๐ | ๔,๗๖๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๓ | โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๗,๘๔๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ | ๑๐ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๔ | โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ แม่ดีเด่น | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๕๘๕ | ๑ ส.ค. ๖๗ | ๑๕ ส.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๕ | โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" | ๓๐,๐๐๐ | ๒,๑๙๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๖ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๒๘ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๗ | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสันป่าตอง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ | ๒๘ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ๑๘ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๕๒,๗๑๙ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| | รวม ๑๘ โครงการ | ๗๖๒,๐๐๐ | ๖๔๒,๗๗๖ | | | | | |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลยูงหว้า ได้ดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยูงหว้า จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถการพัฒนาโดยมีแผนงาน/โครงการครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยูงหว้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |
|--|---|--|---|
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๒ | ๕๕ | ๕๙.๗๘ |
| ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๓ | ๙ | ๖๙.๒๓ |
| ๓.การพัฒนาด้านสังคม | ๔๔ | ๒๘ | ๖๓.๖๔ |
| ๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกีฬา | ๔๒ | ๒๘ | ๖๖.๖๗ |
| ๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓๓ | ๒๗ | ๘๑.๘๒ |
| ๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๘ | ๑๔ | ๗๗.๗๘ |
| ๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี | ๒๒ | ๑๘ | ๘๑.๘๒ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๖๔ | ๑๗๙ | ๖๗.๘๐ |

๑.๒.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้ำ การป้องกันน้ำท่วม ด้านการไฟฟ้า และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาสามารถสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในตำบล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขยายผิวจราจร การวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ธนาคารน้ำใต้ดิน” สนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

๓. การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านสังคม ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ให้ความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด มีการเฝ้าระวังสาธารณสุขภัยประจำศูนย์ อปพร.ตำบลยุหว่า สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลยุหว่า และในด้านการช่วยเหลือด้านความยากจน มีการจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม เช่น การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมทักษะด้านภาษา การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น โครงการสืบสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ และในด้านกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ สามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ โดยมีโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เช่น การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นต้น

๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการดำเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน มีการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและไฟฟ้า โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดี พาสีวีมีสุข เป็นต้น

๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน การร่วมจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ในตำบลยุหว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการในแผนการดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๕ | ๕๕ | ๑๐๐ | ๑๖,๒๗๖,๑๒๓ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ | ๙ | ๙ | ๑๐๐ | ๑๖๑,๗๗๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม | ๒๘ | ๒๒ | ๗๘.๕๗ | ๒๖,๔๖๕,๕๕๕ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๒๘ | ๒๔ | ๘๕.๗๑ | ๔,๖๙๕,๑๖๗ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | ๒๗ | ๒๖ | ๙๖.๓๐ | ๗๒๑,๗๖๙.๒๙ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | ๑๔ | ๑๔ | ๑๐๐ | ๑,๗๙๙,๗๘๕ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการ | ๑๘ | ๑๗ | ๙๔.๔๔ | ๖๔๒,๗๗๖ |
| รวม | ๑๗๙ | ๑๖๗ | ๙๓.๓๐ | ๕๐,๗๖๒,๙๔๕ |

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์นำไปสู่การจัดแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองได้อย่างเหมาะสม

(๒) ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ดำเนินส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและในเขตหมู่บ้านของตนเอง เช่น การประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น

(๔) ดำเนินส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๑) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกำหนดจำนวนแผนงาน/โครงการ จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นให้ใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณรายรับของเทศบาล

(๒) ควรติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๓) ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สมดุลหรือใกล้เคียงกัน

(๔) ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลยู่หว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน

.....