

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๕ บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเลียบบ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นบ้านร่อง หมู่ที่ ๘	๒๙๕,๐๐๐	๒๘๖,๘๑๘	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง เจ้าศรีหมื่นเลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง เลียบบถนนซอย ๘ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง เลียบบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงกอน หมู่ที่ ๗	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก ๒ (หน้าซอย ๑) บ้านกิว แลหลวง หมู่ที่ ๔	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการทาสีรั้วโรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบล ยูหว่า ๑	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงถนนซอย ๑๓ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๙๖,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนซอย ๔ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนซอย ๗ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๓๗,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนซอย ๘ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๔๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการเสริมคันดินกั้นน้ำเลียบลำเหมืองหลวง (ทิศใต้) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประจำหมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุหว่า	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการรื้อถอนโคกถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของเดิม) พร้อมติดตั้งโคกถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของใหม่) ๑๔ หมู่บ้าน	๒๐๔,๗๕๐	๒๐๔,๔๗๗	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๑	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานบ้านแม่กุ่มบก หมู่ที่ ๒ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV)	๑๘๗,๘๔๐	๑๘๑,๑๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ซอย ๙ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๓,๑๐๒.๐๒	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต เลียบลำเหมืองท่อ ถนนซอย ๑๐ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๗,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๔๙,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลัก บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๑,๒๒๕.๙๒	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย ๙ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑ เชื่อมถนนซอย ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๗๖๓,๐๐๐	๗๖๓,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๔/๑ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๒,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจร ถนนซอย ๒ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย เลียบบ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๘/๒ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๗,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง เจ้าศรีหมื่นเลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองบึง หมู่ที่ ๖	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย ๑๕/๑ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๔๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง เลียบบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมือง บนเลียบบถนนสายหลักบ้านร้อง - บ้านสันป่าตอง - บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๒ บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายปีกจราจร เชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมือง ร้องถึงวัดต้นโชค บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนขอยนายวิเชียร แก้วจันทร์บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนขอยสุขาดา บริเวณบ้านเลขที่ ๖๙/๓ บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลัก บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๔๑๔,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนขอย ๑๔ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๙	ก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง ถนนสายหลักบ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย ๑ และถนนซอย ๑/๒ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาคอนกรีต เลียบถนนซอย ๖ บ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๗ บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๑๘/๑ บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๕๓ โครงการ	๑๓,๙๕๖,๕๙๐	๑๓,๘๖๑,๒๒๓					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๒๗ ถนนสายหลักบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยุหว่า	๑,๓๑๑,๐๐๐	๑,๓๐๔,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๘๐-๐๓๑ ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมถนนเขต อบต.สันกลาง บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๒ โครงการ	๒,๔๓๑,๐๐๐	๒,๔๑๔,๙๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำ ตำบลยุหว่า	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยุหว่า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๗๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.๒)ตำบลยุหว่า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๕	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด”	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือ ใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๔๘๕	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ใน งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ใน งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๙ โครงการ	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๑,๗๗๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๐	๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๕,๐๐๐	๔๒,๖๗๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลยี่หว้า	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลยี่หว้า	๔๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยี่หว้า	๕๐,๐๐๐	๙,๖๖๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยี่หว้า	๘๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยี่หว้า	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำและกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลยี่หว้า	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๔,๕๖๕	๑ ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖๐,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๘๔๙,๖๐๐	๓,๖๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๓๙๙,๘๐๐	๒๒,๐๔๖,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๑ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ยู่หว้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านอูเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๒	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้า บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้า บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้า บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้าบ้านสันป่าตองใต้ - มะจำโรง หมู่ที่ ๑๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลยี่หว้าบ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ๒๘ โครงการ	๒๗,๒๗๙,๔๐๐	๒๖,๔๖๕,๕๕๕					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๐๓๒,๖๖๔ โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐	๒,๐๓๘,๔๐๗	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า	๔๐,๐๐๐	๓๓,๒๕๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๒๒๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐	๑๑๑,๑๖๘	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๒,๑๓๘	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา	๕๐,๐๐๐	๒๗,๒๖๑	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๗๕๖	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๖๓	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ตำบลยุหว่า	๑๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๘๘,๐๔๘	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๒๕	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๒๑๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๖,๗๗๓	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการแข่งขันเรือพาย	๖๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๓๖,๐๐๐	๑๕,๒๔๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการอุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน	๑,๒๔๑,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑,๓๑๘,๙๗๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ้วแลหลวง	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนวัดคูคำ (เมธาวิสัยคณาทร)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนเทศบาลตำบล ยู่หว่า	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬา ยาวชน ประชาชนในตำบลยู่หว่า	๑๐๐,๐๐๐	โอนงบประมาณไปจัดการแข่งขันกีฬายาวชน และ ประชาชนตำบลยู่หว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท			ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ บรมธาตุและพระพุทธรูป	๙๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการสืบสานชาติพันธ์์ ตำนานศิลป์ถิ่น สันป่าตอง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ สันป่าตอง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ล้านนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๒๘ โครงการ	๔,๘๙๓,๒๖๔	๔,๖๙๕,๑๖๗					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๖๑๑.๖๔	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๓๙๘.๕๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก ยุงลาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๔,๕๒๖.๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบล ยุหว่า	๕๗,๐๐๐	๔๑,๘๖๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๖๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวิตมีสุข	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๔๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	๒๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุข มูลฐานเทศบาลตำบลยุหว่า	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๔๒.๙๕	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๗๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกิ้วแลหลวง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านร้อง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๒๗ โครงการ	๘๖๒,๐๐๐	๗๒๑,๗๖๙.๒๙					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๑๐,๐๐๐	๕,๗๖๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๑๐,๑๔๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๙๒,๔๗๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้ม บ้านอย่างยั่งยืน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๔๖	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้ม บ้านตำบลยู่หวา	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๖๔	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๑๔ โครงการ	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑,๗๙๙,๗๘๕					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ และการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๑๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑,๐๖๘	๑ มี.ค. ๖๗	๒๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๒๔๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒,๐๒๕	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการประชามหุ่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๑,๗๓๒	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนแบบเชิงรุก	๖๐,๐๐๐	๕๗,๑๖๒	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ของเทศบาลตำบลยี่หว้า	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๘๕๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการระบบจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔๑,๐๐๐	๓๔,๗๙๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๖,๐๐๐	๔,๗๖๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ แม่ดีเด่น	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๘๕	๑ ส.ค. ๖๗	๑๕ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	๓๐,๐๐๐	๒,๑๙๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสันป่าตอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๒,๗๑๙	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๑๘ โครงการ	๗๖๒,๐๐๐	๖๔๒,๗๗๖					

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลยูหว่า ได้ดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล ยูหว่า จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถการพัฒนาโดยมีแผนงาน/โครงการครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยูหว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๒	๕๕	๕๙.๗๘
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๙	๖๙.๒๓
๓.การพัฒนาด้านสังคม	๔๔	๒๘	๖๓.๖๔
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกีฬา	๔๒	๒๘	๖๖.๖๗
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓๓	๒๗	๘๑.๘๒
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑๔	๗๗.๗๘
๗.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี	๒๒	๑๘	๘๑.๘๒
รวมทั้งสิ้น	๒๖๔	๑๗๙	๖๗.๘๐

๑.๒.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้ำ การป้องกันน้ำท่วม ด้านการไฟฟ้า และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาสามารถสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในตำบล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขยายผิวจราจร การวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยู่หว่า การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยู่หว่า ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ธนาคารน้ำใต้ดิน” สนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

๓. การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านสังคม ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยู่หว่า ให้มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด มีการเฝ้าระวังสาธารณสุขภัยประจำศูนย์ อปพร.ตำบลยู่หว่า สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยู่หว่า สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลยู่หว่า และในด้านการช่วยเหลือด้านความยากจน มีการจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ไขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม เช่น การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมทักษะด้านภาษา การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น โครงการสืบสานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ และในด้านกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ สามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทั้งในคนและสัตว์ โดยมีโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เช่น การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นต้น

๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการดำเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน มีการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน การป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดี พาสีวีมีสุข เป็นต้น

๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน การร่วมจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ในตำบลยุหว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๕๕	๑๐๐	๑๖,๒๗๖,๑๒๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๙	๙	๑๐๐	๑๖๑,๗๗๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๒๘	๒๒	๗๘.๕๗	๒๖,๔๖๕,๕๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๘	๒๔	๘๕.๗๑	๔,๖๙๕,๑๖๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๒๗	๒๖	๙๖.๓๐	๗๒๑,๗๖๙.๒๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๑๔	๑๔	๑๐๐	๑,๗๙๙,๗๘๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารจัดการ	๑๘	๑๗	๙๔.๔๔	๖๔๒,๗๗๖
รวม	๑๗๙	๑๖๗	๙๓.๓๐	๕๐,๗๖๒,๙๔๕

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์นำไปสู่การจัดแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองได้อย่างเหมาะสม

(๒) ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ดำเนินส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและในเขตหมู่บ้านของตนเอง เช่น การประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น

(๔) ดำเนินส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๑) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกำหนดจำนวนแผนงาน/โครงการ จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นให้ใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณรายรับของเทศบาล

(๒) ควรติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

(๓) ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สมดุลหรือใกล้เคียงกัน

(๔) ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลยุหว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน

.....